

# Aufheizprotokoll gemäß DIN EN 1264, Teil 4.

## CASEA Bodenprodukte

### **Estrichverlegung**

Zum Prüfen der Restfeuchte mit einem CM-Gerät ist durch den Heizungsplaner pro Raum möglichst eine Messstelle, bei größeren Räumen (ab ca. 50 m<sup>2</sup>) entsprechend mehr festzulegen. Im Abstand von 10 cm um den Messpunkt darf sich kein Heizungsrohr befinden. Das exakte Festlegen der Messstellen soll verhindern, dass bei der Probeentnahme durch den Oberbodenleger Heizrohre beschädigt werden. Diese Messstellen sollen dabei für die Austrocknung ungünstige Stellen berücksichtigen (zum Beispiel Bereiche mit großer Estrichdicke).

### **Durchführung des Heizvorgangs**

Zur Beschleunigung des Bauablaufs hat es sich bewährt, in Absprache mit dem Heizungsbauer das Funktionsheizen und das Belegreifheizen zu kombinieren. Hierbei wird der Estrich nach einer produktspezifischen Liegezeit (siehe Produktdatenblatt) nach dem Einbau wie oben beschrieben aufgeheizt und ohne Unterbrechung oder Nachtabsenkung belegreifgeheizt. Das erste Aufheizen wird mit einer Vorlauftemperatur von 25°C begonnen, welche 3 Tage zu halten ist. Mit jedem weiteren Tag ist die Vorlauftemperatur um 10°C zu erhöhen bis zum Erreichen der maximalen Systemtemperatur ( $\leq 55^\circ\text{C}$  max). Diese maximale Vorlauftemperatur ist bis zum Erreichen der notwendigen CM-Restfeuchte ( $\leq 0,5\%$  CM) für die einzelnen Belagsarten zu halten. Es kann vor dem Abheizen eine sogenannte „Folienprüfung“ durchgeführt werden. Diese ersetzt jedoch nicht die CM-Messung, sondern dient lediglich der Orientierungshilfe. Nach Beendigung des Belegreifheizens ist eine schrittweise Absenkung der Vorlauftemperatur um 10°C pro Tag bis zur Ausgangstemperatur (25°C) durchzuführen.

Das Heizprotokoll ist vom Heizungsbauer gewissenhaft auszufüllen und verbleibt als Unterlage bei der Bauherrschaft.

Gemäß DIN EN 1264 Teil 4 (früher DIN 4725), muss das Heizprotokoll folgende wichtige Informationen enthalten:

- Angabe der Vorlauftemperatur beim Aufheizen
- welche maximale Vorlauftemperatur wurde eingestellt
- Folientest / CM-Prüfung

### **Beginn**

#### **Dieses Heizprotokoll gilt nicht für den casufloor DE auf dem ROTH Quick Energy Tacker System!**

In Abhängigkeit der Bindemittelzusammensetzung wird der Aufheizbeginn gemäß Produktdatenblatt festgelegt:

- Bei Verlegung: RADDIPLUS A, Vorlauf auf niedrigst möglicher Temperatur
- 2 Tage casufloor AB30 syn mit casufloor rapid, Raddiplus B-AE mit casufloor rapid
- 4 Tage: RADDIPLUS/RADDITRANS T/TS/NA/NT/NTS casufloor C25/F5 / C30/F6
- 7 Tage: RADDIPLUS/RADDITRANS S, Raddiplus B-AE, casufloor AB30 und casufloor AB30 syn

### **Wichtig**

Während der Durchführung des Heizvorgangs sind sämtliche Estrichflächen von Baumaterialien o.ä. freizuhalten. Ausreichendes Be- und Entlüften der Räume durch Öffnen von Fenstern und Türen sollte spätestens ab dem dritten Tag nach der Estrichverlegung erfolgen (siehe IWM-Merkblatt Nr. 2), ohne dass Luftzug entsteht (Regenschutz beachten). Die Vorlauftemperatur darf 60°C nur kurzfristig erreichen und zu keiner Zeit überschreiten. Dadurch können sich die Trocknungszeiten des Estrichs erheblich verkürzen.

### **Weitere Hinweise/Informationen:**

1. „Schnittstellenkoordination von Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in Neubauten“, BVF, Hagen, Mai 2020,
2. „Trocknung von Calciumsulfatfließestrichen“, VDPM und IGE, Merkblatt Nr. 2, 10/2022
3. „Beschleunigte Trocknung von Calciumsulfatestrichen“, Bundesverband Estrich und Belag, Nr. 4.8 10/2021

**Informationen**

Dieses Datenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Datenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Bauherr: .....	Heizungsbauer .....
Baustelle: .....	Bauleiter: .....
Einbau Estrich am .....	Heizsystem .....
Nennstärke Estrich: .....	Heizelementüberdeckung:
	min: .....mm
	max: .....mm

**Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

CASEA GmbH  
 Pontelstraße 3  
 99755 Ellrich  
 Deutschland  
 T +49 36332 89-100  
 F +49 36332 89-202  
 info@casea-gips.de  
 casea-gips.de

Ein Unternehmen der  
 REMONDIS-Gruppe

**>Belegreifheizen (ohne Nachtabsenkung, Außentemperaturregelung außer Betrieb!)**

Ablauf des Heizens	Vorlauftemperatur	Unterschrift
Aufheizbeginn (siehe Produktdatenblatt) Datum: .....	Temperatur auf .....°C	
Datum: .....	Erhöhung Temperatur auf .....°C	
Datum: .....	Erhöhung Temperatur auf .....°C	
Datum: .....	Erhöhung Temperatur auf .....°C	
bis Datum:.....	Halten der maximalen Vorlauftemperatur	

**>Prüfen auf Austrocknung / Folienprüfung (ersetzt nicht die CM-Messung!)**

Datum	Trocken JA/NEIN	Unterschrift

**>Absenken der Vorlauftemperatur (ohne Nachtabsenkung, Außentemperaturregelung außer Betrieb!)**

Ablauf des Heizens	Maßnahme	Unterschrift
Datum: .....	Senkung Temperatur auf .....°C	
Datum:.....	Senkung Temperatur auf .....°C	
Datum:.....	Senkung Temperatur auf ..... 25 °C	
Datum:.....	Heizung auf Automatikbetrieb	

**>CM-Prüfung**

Datum	Trocken JA/NEIN	Unterschrift